

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 134/10 CHIEDENTE LA RATIFICA DEL SORPASSO DI FR. 23'185.- DEL CREDITO CONCESSO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA SISTEMAZIONE STRADALE LEONTICA-NARA

Egregi signori,
residente e consiglieri,

Con il MM 104/09 vi abbiamo chiesto un credito di fr. 170'000.- per l'allestimento del progetto definitivo della strada Leontica-Nara e, a lavori quasi conclusi, chiediamo la ratifica del maggior costo di fr. 23'185.- verificatosi rispetto a quanto concesso. In effetti non si tratta di un vero e proprio sorpasso ma di un anticipo di prestazioni comunque previste in quanto, d'accordo con gli uffici cantonali preposti al sussidiamento e con i quali coordiniamo le procedure burocratiche, abbiamo anticipato nei mesi invernali la messa a concorso delle opere da impresario e di fornitura blocchi. I costi di queste procedure sarebbero altrimenti stati integrati nella richiesta per il credito di costruzione (MM 135/10).

Questa maggior spesa è composta da:

- a) fr. 11'400.- (IVA comp.) per l'avvenuta estensione del mandato di progettazione fino alla fase di messa a concorso, in modo da essere pronti per le delibere e per l'inizio dei lavori nella primavera prossima, appena il Gran Consiglio avrà stanziato i sussidi cantonali;
- b) fr. 15'000.- (IVA comp.) per l'esecuzione di carotaggi per l'analisi del terreno ordinata ad una ditta specializzata in quanto per l'allestimento degli atti di appalto riferiti alla sistemazione della pavimentazione è necessario conoscere la composizione del sottofondo stradale;
- c) non si è per contro eseguita l'ispezione TV della canalizzazione del monte Fopa, avendo potuto far capo all'ispezione eseguita nel 2002;

In sintesi quindi la situazione finale è la seguente:

	MM 104/09	Consuntivo	Differenze
Rilievo topografico globale	17'000.--	16'785.--	- 215.--
Ispezione TV	3'000.--	0.--	- 3'000.--
Progetto e preventivo (+appalti)	150'000.--	161'400.-	+ 11'400.--
Analisi del sottofondo	0.--	15'000.-	+ 15'000.--
Totali	170'000.--	193'185.--	23'185.--

Visto che ci troviamo a dover programmare dei lavori sulle strade di alta montagna dove i periodi di lavoro sono ristretti, crediamo che il fatto di aver anticipato le procedure amministrative possa incontrare il vostro favore.

Vi invitiamo quindi a voler ratificare questo sorpasso di credito

d e l i b e r a n d o :

1. viene ratificato il sorpasso di credito di fr. 23'185.- sul credito concesso per la progettazione della strada Leontica-Nara.

Con la massima stima.

Il Sindaco
Ivo Gianora

Per il Municipio

Il segretario
Paolo Dova

Acquarossa, 8 novembre 2010